

**VILLE DE LA SEYNE-SUR-MER**

**SUIVI DES CHANTIERS EXECUTES SUR LA VOIRIE ET SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTE A LA CONSERVATION DU DP**  
**(mise à jour 20/12/2018)**

<b>CHANTIERS JANVIER - DEFAILLANCES CONSTATEES</b>					
<b>ENTREPRISES</b>	<b>LIEU ET MOTIF DU CHANTIER</b>	<b>INTERVENTION</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>COURRIER REMISE EN ETAT</b>	<b>RESULTAT</b>
SOBECA	53 av Esprit Armando branchement gaz pour lidl	15 au 19/01	> art. 47 règlement de voirie - le revêtement ne forme pas une surface plane, régulière et ne se raccorde pas sans discontinuité au revêtement en place > art.50 - pas de joint d'émulsion	05/07/2018	Reprise prévue entre le 03 et 07/12
	av. P. Mendès-France branchement au réseau gaz	15 au 19/01			
<b>CHANTIERS FEVRIER - DEFAILLANCES CONSTATEES</b>					
<b>ENTREPRISES</b>	<b>LIEU ET MOTIF DU CHANTIER</b>	<b>DATE D'INTERVENTION</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>COURRIER REMISE EN ETAT</b>	<b>RESULTAT</b>
SEERC	Chemin des Canniers travaux création de branchement AEP	05 au 16/02	Jonction entre tranchée et voie de mauvaise qualité > pas de joint d'émulsion	05/07/2018	
Groupe Scopelec	VC208 adduction à créer	29/01 au 09/02	Irrégularité de planéité, forme géométrique de reprise non conforme et pas de joint d'émulsion	05/07/2018	
	VC209 [VC208 et av. Renoir] adduction à créer	12 au 16/02			
SPT	37 rue E.Zola	17 au 26/02	Découpe irrégulière, planéité	05/07/2018	Reprise prévue du

Mis à jour le 19/12/2018

	branchements EU		irrégulière, pas de joint d'émulsion et absence marquage au sol		26 au 30/11
Eurotec	Av. St Exupéry, rue P. Cot, av P. Mendès-France et VC117 travaux de finition de tranchée, forage dirigé et réfection définitive des enrobés	29/01 au 28/02	Reprise enrobé définitif non réalisé	05/07/2018	
SADE CGTH	création d'un regard sur refoulement PR Saint Roch et E. Zola	22/01 au 16/02	Abs. joint d'émulsion et défaut planéité	05/07/2018	Conteste les défauts
<b>CHANTIERS MARS - DEFAILLANCES CONSTATEES</b>					
<b>ENTREPRISES</b>	<b>LIEU ET MOTIF DU CHANTIER</b>	<b>DATE D'INTERVENTION</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>COURRIER REMISE EN ETAT</b>	<b>RESULTAT</b>
SPT	Av St Exupéry/G. Philippe Remplacement branchement EU	05 au 09/03	4 tranchées à reprendre : planéité, bordure, joint	05/07/2018	Reprise prévue du 26 au 30/11
	68 av Marcel Pagnol Raccordement EU	08/03	2 tranchées à reprendre : planéité, forme et joint		
SNTH	264 av. P. Mendès-France création branchement EP	19/03 au 02/04	Irrégularité joint	05/07/2018	
VRTP	Av St-Exupéry et G. Philippe travaux d'ouverture	12/03 au 06/04	Sur G. Philippe > Abs. joint d'émulsion, défaut planéité et abs. reprise marquage au sol	05/07/2018	

Mis à jour le 19/12/2018

	et pose de réseau électrique HTA				
SUEZ	Rue H. Berlioz renouvellement branchement EP	27/03 au 06/04	Défaut planéité	05/07/2018	
<b>CHANTIERS AVRIL – DEFAILLANCES CONSTATEES</b>					
<b>ENTREPRISES</b>	<b>LIEU ET MOTIF DU CHANTIER</b>	<b>DATE D'INTERVENTION</b>	<b>OBSERVATIONS</b>	<b>COURRIER REMISE EN ETAT</b>	<b>RESULTAT</b>
SPT	844 VC106 branchement EU	22/03 au 21/04	Abs. joint d'émulsion et défaut planéité	Va faire une demande de reprise	
TERRAM > PC URBAT	av. St Exupéry et G. Philipe raccordement des réseaux de l'immeuble « jardins de St Exupéry»	11 au 25/04	A reprendre. Défaut raccord tranchée avec voie existante		
VACOTRA	Angle rues Verne/Reyer ouverture fouille pour réparation réseau gaz	23 au 27/04	Abs. joint d'émulsion et défaut planéité		Engagement reprise du 10 au 14/12
<b>Chantiers de juillet à vérifier</b>					
SNTH	Av. E. Armando et av. Corse résistante renouvellement canalisation EP	11/06 au 03/08	Découpe irrégulière	Réunion réception travaux fin août > demande de reprise Reprend les zones défectueuses du 03 au 14/09	
SFM terrassement	40 av. F. Mistral Création d'un branchement gaz	23 au 27/07	Non conforme, aspect bombé et pas de joint d'émulsion		

Mis à jour le 19/12/2018

Chantiers d'août à vérifier					
SPT	488 VC129 Branchement EU	30/07 au 03/08	Absence joint d'émulsion		
BTPGA-EGPF	Chemin du bord de mer Renouvellement réseau EP	02/07 au 03/08	En cours		
Chantier de septembre à vérifier					
SOBECA	37 av. E. Zola Suppression ancien branchement et création nouveau branchement gaz	03 au 07/09			
SNTH	Av. E. Armando Reprise travaux défectueux	03 au 14/09			
SEMOP	6 rue Jules Ferry Branchement EP	03 au 17/09			
EGE N. BERANGER	Bd 4 septembre, rue J. Ferry et av. maréchal Juin Remplacement de réseaux et de luminaires d'éclairage public	05 au 28/09	4 sept. OK		
			Reste en cours		
SPT	1 rue Docteur Mazen Remplacement siphon	17 au 21/09	Manque joint d'émulsion sur trottoir		
SPT	45 rue M. SILVY Remplacement siphon cassé	17 au 21/09	Manque bordure et affaissement enrobé	Mail du 02/10 demande reprise Engagement de	Travaux prévus du 19 au 23/11 – OK mais de nouveau

Mis à jour le 19/12/2018

				régularisation du 02/10	dégradé
TERRAM	Rues G. Philippe Travaux de voirie Chantier immeuble l'albatros	26/09 au 23/11	Pas commencé		
Chantier octobre à vérifier					
Groupe Scopelec	Allée entre deux mers et rue G. Lahaye Travaux d'adduction	15/10 au 16/11	En cours Prolongation jusqu'au 14/12		
SPT	Rue M. SAMBAT Raccordement EU	22 au 26/10	Vu avec allo La Seyne la route va être reprise		
SPT	1993 VC2 Branchement EU	23 au 29/10			
SVTP > SEMOP	Place Camus renouvellement canalisation EP	29/10 au 30/11			
Chantier novembre à vérifier					
SUEZ	50 rue JL Mabilly modif branchement avec terrassement	7 au 21/11			
CONSTRUCTEL	214 Rue Baudelaire branchement individuel électrique	12 au 26/11			
Constructel énergie	82 Bd de la Verne Branchement individuel électrique en soutirage	15 au 28/11			
SPT	Rue Equerre remplacement regard	12 au 17/11			

Mis à jour le 19/12/2018

	EU cassé				
EPS pro travaux	VC128 travaux de génie civil, tirage et raccordement fibre optique	12/11 au 14/12			
SFM terrassement	8 et 22 rue Franchipani, 5 rue Kléber, 1 rue C. Hugues, 5 rue de Lodi, 20 av. J. Belfort et 17 rue C. Pelletan ouverture de fouille gaz	19/11 au 17/12			
SVTP > ENEDIS	1008 chemin du Rouquier terrassement sur réseau EP	19 au 23/11			
SNTH	261 ch. Gatonne à Daniel Création branchement EP	21/11 au 07/12			
EGE N. Beranger	181 VC221 branchement individuel neuf avec terrassement sur 8 m.	26/11 au 08/12			
SEMOP	Voie accès réservoirs colle d'artaud terrassement + pose fourreaux	12 au 26/11			
Groupe Scopelec	Rues A. Messenger et H. Berlioz	26/11 au 07/12			

Mis à jour le 19/12/2018

	Pose de chambre sur réseau existant et reprise adduction poteau				
Eaux de provence	420 VC216 réparation fuite branchement EP	26/11 au 08/12			
Eaux de Provence	420 VC108 réparation fuite branchement EP	26/11 au 07/12			
SNTH	Rue Cauquièr renouvellement réseau EP	26/11 au 21/12			
BTPGA-EGPF	555 VC102 création branchement EP	27/11 au 12/12			
SFM terrassement	6 rue B. Paul Création branchement gaz	28/11 au 04/12			
SOBECA	VC2 Pose câble souterrain	12 au 30/11			
VRTP	2017 corniche G. Pompidou Ouverture pour pose réseau électrique	30/11 au 03/12			